MINISTERIO DA AGRICULTURA

DEPARTAMENTO NACIONAL DA PRODUÇÃO ANIMAL

SERVIÇO DE FOMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL

POSTO EXPERIMENTAL DE CRIAÇÃO DE SOURE, ESTADO DO PARÁ

(8)

INVENTARIO DOS BENS IMOVEIS, PROCEDIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1941.

SITUAÇÃO do IMOVEL	DENOMINAÇÃO, QUALIDADE, DIMENSÕES, CONFRONTAÇÕES E CARATERISTICOS PRINCIPAES	PROVENIENCIA E TITULO DE DOMINIO	APLICAÇÃO	CUSTO DE AQUISIÇÃO OU ESTIMATIVA	RENDA ANUAL	SERVIDÕES E ONUS E OUTRAS OBSERVAÇÕES NECESSARIAS
	Transporte.....			60:580$000		
	porta central na frente deste edificio, coberto de telha tipo Marselha, possue serviço de esgoto feito por tubos de gres que liga a uma fossa central construida de alvenaria, destinada a receber as aguas de lavagens de diversos edifícios do Posto, avaliada em dezesete contos, oitocentos e vinte mil reis (17:820$000).....	Servindo para abrigo aos animaes de raça do Posto.		17:820$000		
	Uma banheira carrapaticida construida de alvenaria, com paredes duplas e pé direito de concreto, coberto com telhas tipo Marselha, medindo 15 metros de comprimento por 1,60 de boca, pausando o telhado sobre vigas de acapú embutidas em castelos de concreto, avaliada em oito contos e cem mil reis (8:100$000).....		Para banhos de inseticidas em animaes.	8:100$000		Necessita de reparo nas paredes internas e no pizo.
	Uma estrumeira construida de alvenaria e cimento, pé direito de concreto, com 12 metros de comrpimento por 6 de largura, dividida em 2 seccções, 6x6 de largura, um telhado construido sob madeira de lei, acapú, fixos em castelos de concreto, comtem esse imovel um poço para receber os nitricos, medindo 6 metros de profundidade por 3 de diametro, avaliada em seis contos e quatrocentos mil reis (6:400$000).....		Para receber o estrume dos animaes.	6:400$000		Necessita de reparos para ser utilizada ao fim para que foi construida.
	Um poço de alvenaria, com caixa para agua, de ferro zincado, capacidade de 3.000 litros, construido de paredes singelas de alvenaria e cimento, tendo a forma circular, medindo 1,54 centimetros de profundidade, munido de uma bomba aspirante premente, no valor de trez contos de reis (3:000$000)		Fornecendo agua para o Posto.	3:000$000		
	Importa na quantia total de noventa e cinco e novecentos mil reis (95:900$000), a rubrica "IMOVEIS".					
	B E M F E I T O R I A S					
	Um cercado geral envolvendo a metade da area do patrimonio do Posto, ou sejam, trinta e um e meio hectares de terra com o perimetro de 2.800 metros, fechados com 4 fios de arame liso em 3 lados, tendo o lado da frente, 5 fios do mesmo arame, apoiados em esteios de madeira de lei, sendo que os da parte da frente estão aparelhados em quadro, contendo 6 porteiras movediças, no valor de cinco contos, oitocentos e trinta e dois mil reis (5:832$000).....			5:832$000		Necessita de substituir alguns esteios e alguns fios de arame.
	Um cercado interno, 343 metros de cerca, fechado com 9 fios de arame liso e farpado, apoiados em esteios de madeira de lei, no valor de oitocentos mil reis (800$000).....		Encerrando diversas culturas.	800$000		
	Um cercado interno com 400 metros de cerca, com 8 fios de arame liso e farpado, valendo oitocentos mil reis (800$000)..		Encerrando diversas culturas	800$000		
	Transporta.....			103:332$000		