SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

INTERESSADO: Karolen da 413/2018

ASSUNTO:

CÓDIGO:

OUTROS DADOS:
Aumário: 15
Sueta: 22
Cruzeiro: 222

MOVIMENTAÇÕES

SEQ	SIGLA	CÓDIGO	DATA	SEQ	SIGLA	CÓDIGO	DATA
01			/ /	15			/ /
02			/ /	16			/ /
03			/ /	17			/ /
04			/ /	18			/ /
05			/ /	19			/ /
06			/ /	20			/ /
07			/ /	21			/ /
08			/ /	22			/ /
09			/ /	23			/ /
10			/ /	24			/ /
11			/ /	25			/ /
12			/ /	26			/ /
13			/ /	27			/ /
14			/ /	28			/ /

AS MOVIMENTAÇÕES DEVERÃO SER COMUNICADAS AO PROTOCOLO

ANEXOS:

SERVIÇO NACIONAL DE PROTOCOLO
- SENAPRO -

ARCHIVO DA DIRECTORIA DO PATRIMONIO NACIONAL

MINISTERIO DA FAZENDA

THESOURO NACIONAL

Archivo 222

da Directoria do Patrimonio Nacional

(Art. 113, lettra a, do Dec. 7.751, de 23 de Dezembro de 1909)

70

LIVRO DE REGISTRO N. FLS.

numero do armario 15

» *da gaveta* 22

» *do processo no maço* 222

assumpto ou natureza Aviso nº 1024, de 12-8-913, remettendo os papeis relativos ao valor dos immoveis em que se acham as officinas da extincta commissão de obras, no departamento do Alto Acre.

Ministerio da Justiça

Nacional —3071-922

DIRECTORIA
DO
INTERIOR

N. 1024
1ª Secção

Ministerio da Justiça e Negocios Interiores 2

1ª SUB-DIRECTORIA
FHH
AGO 22 1913
DIRECTORIA GERAL

Rio de Janeiro, 12 de agosto de 1913.

RECEBIDO
AGO 14 1913
... secção

Sr. Ministro de Estado da Fazenda.

A 1ª Subdirectoria, para informar
E 21-8-913

Em referencia ao Aviso, n. 23, de 18 de fevereiro ultimo, remetto-vos os inclusos papeis, relativos ao valor e aos caracteristicos dos immoveis em que se acham installadas, no Departamento do Alto Acre, as officinas da extincta Commissão de obras federaes.

Quanto ás condições do arrendamento das mesmas officinas, opportunamente vos darei disto conhecimento.

Saude e fraternidade.

Departamento do Alto Acre

N.º 1

Documento nº 1

Rio Branco

Secção de Obras Publicas da Prefeitura em ~~Penapolis~~,

3 *de* Junho *de 1913.*

DEPARTAMENTO DO ALTO ACRE
OBRAS PUBLICAS

Noticia descriptiva das construcções existentes, traspassadas á Prefeitura pela extincta Commissão de Obras Federaes de Melhoramentos no Acre.

I.º O alojamento das machinas.

Este alojamento é constituido por um telheiro, que cobre uma superficie de vinte e cinco metros de comprimento e dezoito metros de largura, ou 25×18= 450mq.

A superficie é repartida em tres faixas limitadas pela implantação dos esteios, sendo;

A) Uma faixa central de 8m×25m, a qual tem 5m de pé direito e uma cubagem de I.000mc.

B) Dois alpendres longitudinaes, encobrindo cada um uma área de 5m×25m, sendo o pé direito delles de 4m e a cubagem de 500mc.

C) No vão central do alpendre posterior, acha-se uma sobreelevação formando chalet por cima da caldeira e que projecta-se de 3m em avanço dos beirados; a qual augmenta a área de I5mq e a cubagem de 75mc, formando assim uma cubagem total de 2.075mc.

Este telheiro é constituido por quatro ordens de cinco esteios cada uma, cujos esteios acham-se alinhados e incluem entre si as faixas precitadas.

Os esteios foram fincados directamente no sólo, sem isolação nem

preparos usados em tal caso,— a uma profundidade de Im,20 a Im,50.

Elles são ligados entre si por frechaes justapostos á semblagem de topo.

A carpintaria da cobertura é constituida por cinco thesouras de pendural, pernas e tirante, faltando as asnas e os contraventos, que estão sendo collocados pelos nossos cuidados, assim como os braços de força e outras madeiras necessarias para equilibrar a resistencia precisa ao fim objectivado.

Por cima de caibros e ripas estão pregadas telhas de zinco, onduladas, de typo inferior a 9 canaes.

As madeiras empregadas são de boa qualidade e de secção sufficiente ao seu uso.

Os vãos são livres, sem paredes.

O custo aproximado pelo estabelecimento desta obra foi de I2;000$000, ficando agora estimado em I0;000$000.

2º O almoxarifado é constituido por uma casa terrea de I0m×6m e 4m de pé direito, sendo 60mq e 240mc.

Entre seis esteios estão as paredes de taipa, vetustas e inaproveitaveis; a cobertura é de telhas de zinco onduladas, e o seu primeiro custo póde-se avaliar em 3;000$000, ficando o valor actual quasi nullo.

3º O alojamento do pessoal technico tem 5m×I0m, foi edificado de taipa e paxiúba, coberto de telhas de zinco onduladas, assoalhado e repartido com madeiras; o seu primeiro custo póde-se avaliar em 4:000$000, sendo o

DEPARTAMENTO DO ALTO ACRE
OBRAS PUBLICAS

Prefeitura do Alto Acre

Relação e preço estimativo do material existente na extincta commissão de Obras Federaes

					Mil réis		
1	8 tons.	Caldeira horisontal tubular, typo Babcok e Wilcox, com 4m,40 e força approximada de 60 cavallos	Dollars	1.055	3	165	000
1	5 tons.	Machina horisontal, typo Corlis, com diametro de cylindro 0,12, força approximada de 40 cavallos	Dollars	710	2	130	000
1		Bomba de alimentação	Francos	800		400	000
1		Serra alternativa, grande	"	5000	2	500	000
36		Folhas ou laminas	"	180		90	000
1		Serra alternativa, pequena	"	3.500	1	750	000
47		Folhas ou laminas	"	188		94	000
1		Serra circular	"	600		300	000
4		Laminas	"	48		24	000
1		Serra de fita	"	4500	2	250	000
		Laminas	"	60		30	000
1		Serra recorte	"	450		225	000
1		Rebolo esmeril	"	300		150	000
1		Dito pedra	"	80		40	000
20		Marcaes para extremação, a 23	"	460		230	000
6		Manquitos para eixos, a 30	"	180		90	000
5		Correias para polias, estragadas					$
1		Plaina mechanica	"	3600	1	800	000
1		Torno mechanico parallelo	"	1750		875	000
1		Broca mechanica ou mesa	"	3000	1	500	000
1		Forja grande	"	250		125	000
1	120 kgrs.	Bigorna, o kgr. a 1	"	120		60	000
		Somma a transportar			17	828	000

Transporte

					Mil réis
					17:828$000
1		Desempeno de ferreiro	Frcs.	80	40$000
1	60 kgrs.	Safra (modelador) 0 kgr. a 1,45	"	87	43$500
1		Banco de officina			100$000
2	60 kgrs.	Fornos de banco, 0 kgr. a 1,05	"	63	31$500
1	30 "	Forno de tubo, 0 kgr. a 1,05	"	31,50	15$750
1		Desempeno mechanico pertencente a machina	"	75	37$500
1		Machina de fabricar tijollos	"	2400	1:200$000
1		Bomba manual	"	140	70$000
36		Chaves de porca, cada uma 1,10	"	39,60	19$800
3		Ditas inglezas " " 12	"	36	18$000
2		Ditas circulares " " 3	"	6	3$000
5		Tubos	"	6	3$000
2		Cahacas (cliquet) " " 22	"	44	22$000
2		Tarrachas (filier) " " 53	"	106	53$000
2		Ditas idem ferro (taraud) cada uma 55,35	"	110,70	55$360
1		Machina de cavar tubos		50	25$000
4	160 kgrs.	Alavancas de aço grandes 0 kgr. 1,80	"	288	144$000
300		Limas diversas, cada uma 1	"	300	150$000
400	75 kgrs.	Parafusos de porcas, 0 kgr. 0,60	"	45	22$500
400		Arruelas cada uma 0,50	"	200	100$000
2000	60 kgrs.	Arrebites 0 kgr. 0,45	"	27	13$500
6		Almotolias cada uma 6	"	36	18$000
3		Facas para capim cada uma 1,20	"	3,60	1$800
9		Folhas papelão asbesto			132$000
2	barricas	Breu americano cada uma 34	"	68	34$000
100		Foices " " 2,50	"	250	125$000
30		Alviões " " 6	"	180	90$000
1		Ventilador de fundição	"	200	100$000
		Somma a transportar	Frs		20:495$480

						Mil réis	
		Transporte				20:495	480
1		Ventilador de palheta		Frcs.	150	75	000
25		Enxadinhas, cada uma	2,25	,,	56,25	28	025
3	140 kgrs.	Chapas de ferro o kgr.	0,60	,,	84	42	000
10	kgrs.	Solda forte " "	3,50	,,	35	17	500
1		Cabo de manilha				500	000
1		Bacia para sentina		,,	25	12	500
1		Caixa automatica		,,	60	30	000
50	kgrs.	Solda de estanho		,,	200	100	000
1		Machina de apparelhar madeira, inutilisada					
1	13.m	Chaminé de ferro				2 300	000
		Total				23:600	505
		Despesas					
		Frete de um barco a vapor durante 28 dias a rasão de um conto de réis (1:000$) por dia			28:000	000	
		Seguro de vinte tres contos seiscentos mil réis, (23:600$) a rasão de 3%			708	000	
		Desembarque do material em 80 dias de serviço de jornaleiro a rasão de 10$000 por dia			800	000	
					29:508	000	
		Somma com as despezas				52:108	505

valor actual quasi nullo.

4.º O alojamento dos jornaleiros é uma construcção de paxiúbas, pregadas sobre travessas de madeiras inferiores, o todo apoiado em esteios apodrecidos e coberto com telhas de zinco onduladas. Este barracão tem 7m×I2m, sendo 84m superficiaes; póde-se avaliar o seu custo em 4:000$000, ficando hoje sem mais nenhum aproveitamento.

5.º Os predios sobremencionados acham-se situados na cidade de Rio Branco, capital do Departamento, á rua Sergipe, em terreno affectado a esta administração, tendo uma área de I7.940mq, no qual as mattas foram derrubadas e transformadas num campo limpo, entretido pelos nossos cuidados.

Estes trabalhos representam um valor de 4:485$000.

Em resumo, o conjuncto da edificação executada pela extincta Commissão, representa uma despesa aproximativa de vinte sete contos quatrocentos e oitenta e cinco mil réis (27:485$000), que tem hoje o valor estimativo de dezeseis contos de réis (I6:000$000). A differença da comparação destes preços provém da deterioração resultante do tempo e da má escolha dos materiaes empregados.